PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Descrizione sintetica delle fasi lavorative

nr.	descrizione
10	Allestimento cantiere
20	Scavo di sbancamento e fondazione
30	Getto sottofondazioni
40	Fondazioni: carpenteria
50	Fondazioni: posa ferro e getto CLS
60	Solaio con IGLOO
70	Pilastri Piano Terreno: carpenteria
80	Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS
90	Solaio Piano Primo: carpenteria
100	Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS
110	Pilastri Piano Primo: carpenteria
120	Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS
130	Solaio Piano Secondo: carpenteria
140	Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto CLS
150	Pilastri Piano Secondo: carpenteria
160	Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS
170	Solaio Sottotetto: carpenteria
180	Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS
190	Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria
200	Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS
210	Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante lamie
220	Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti
230	Esecuzione tramezzature interne
240	Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui
250	Predisposizioni impianto VMC piano primo
260	Predisposizioni impianto di riscaldamento piano primo
270	Predisposizioni impianto antincendio piano primo
280	Predisposizioni impianti elettrici piano primo
290	Posa soglie davanzali falsi telai
300	Predisposizione impianto elevatore
310	Intonaci esterni ed interni
320	Formazione sottofondi e massetti con pavimento radiante piano primo
340	Posa pavimenti e rivestimenti interni piano primo
350	Posa serramenti esterni piano primo
360	Posa sanitati bagni piano primo
370	Ultimazione impianto VMC piano primo
380	Ultimazione impianto riscaldamento piano primo
390	Ultimazione impianti elettrici piano primo
400	Tinteggiature interne piano primo
410	Posa serramenti interni piano primo
420	Collegamenti impianti in cortile
430	Pulizia e smobilizzo cantiere

Grafico della pianificazione dei lavori

Inizio lavori: ----------
Durata lavori: 360 giorni


SETTIMANE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Allestimento cantiere
Scavo di sbancamento e fondazione
Getto sottofondazioni
Fondazioni: carpenteria
Fondazioni: posa ferro e getto CLS
Solaio con IGLOO
Pilastri Piano Terreno: carpenteria
Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS
Solaio Piano Primo: carpenteria
Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS

SETTIMANE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Pilastri Piano Primo: carpenteria										■	■																																	
Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS											■																																	
Solaio Piano Secondo: carpenteria												■	■																															
Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto CLS													■	■																														
Pilastri Piano Secondo: carpenteria															■	■																												
Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS																■																												
Solaio Sottotetto: carpenteria																	■	■																										
Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS																		■	■																									
Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria																			■																									
Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS																				■																								

SETTIMANE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Copertura tetto: posa orditura in legno e soprastante lamie																																												
Esecuzione muratura perimetrale in blocchi isolanti																																												
Esecuzione tramezzature interne																																												
Esecuzione rete adduzione acqua e scarichi reflui																																												
Predisposizioni impianto VMC																																												
Predisposizioni impianto di riscaldamento																																												
Predisposizioni impianto antincendio																																												
Predisposizioni impianti elettrici																																												
Posa soglie davanzali falsi telai																																												
Predisposizione impianto elevatore																																												

SETTIMANE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Intonaci esterni ed interni																																												
Formazione sottofondi e massetti con pavimento radiante																																												
Posa pavimenti e rivestimenti interni																																												
Posa serramenti esterni																																												
Posa sanitati bagni																																												
Ultimazione impianto VMC																																												
Ultimazione impianto riscaldamento																																												
Ultimazione impianti elettrici																																												
Tinteggiature interne																																												
Posa serramenti interni																																												

	SETTIMANE																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Collegamenti impianti in cortile																																														
Pulizia e smobilizzo cantiere																																														

	SETTIMANE																																															
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89				
Allestimento cantiere																																																
Scavo di sbancamento e fondazione																																																
Getto sottofondazioni																																																
Fondazioni: carpenteria																																																
Fondazioni: posa ferro e getto CLS																																																
Solaio con IGLOO																																																
Pilastri Piano Terreno: carpenteria																																																
Pilastri Piano Terreno: posa ferro e getto CLS																																																
Solaio Piano Primo: carpenteria																																																
Solaio Piano Primo: posa blocchi ferro getto CLS																																																

	SETTIMANE																																															
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89				
Pilastri Piano Primo: carpenteria																																																
Pilastri Piano Primo: posa ferro e getto CLS																																																
Solaio Piano Secondo: carpenteria																																																
Solaio Piano Secondo: posa blocchi ferro e getto CLS																																																
Pilastri Piano Secondo: carpenteria																																																
Pilastri Piano Secondo: posa ferro e getto CLS																																																
Solaio Sottotetto: carpenteria																																																
Solaio Sottotetto: posa blocchi, ferro e getto CLS																																																
Pilastri Piano Sottotetto: carpenteria																																																
Pilastri Piano Sottotetto: posa ferro e getto CLS																																																

| | SETTIMANE | | |

SETTIMANE

	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Intonaci esterni ed interni																																												
Formazione sottofondi e massetti con pavimento radiante																																												
Posa pavimenti e rivestimenti interni																																												
Posa serramenti esterni																																												
Posa sanitati bagni																																												
Ultimazione impianto VMC																																												
Ultimazione impianto riscaldamento																																												
Ultimazione impianti elettrici																																												
Tinteggiature interne																																												
Posa serramenti interni																																												

SETTIMANE

	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Collegamenti impianti in cortile																																												
Pulizia e smobilizzo cantiere																																												