COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CON AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI CARITA' DI SANFRONT

STRALCIO I° LOTTO - REALIZZAZIONE DEL PIANO PRIMO DELLA NUOVA MANICA IN AMPLIAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

Committente: IPAB Ospedale di Carità di Sanfront
Corso Guglielmo Marconi, 30 - 12030 - Sanfront (CN)

Progettista:

ATP composta da:
Capogruppo:
Arch. Alessandro MELLANO
Corso Nizza, 42 - 12100 Cuneo

Mandanti:
PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Fulvio BACHIORRINI
Piazzetta S. Nicola, 3 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Samuele RANCURELLO
Via Valle Po, 32 - 12030 Sanfront (CN)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Paolo CANAVESE
Via Sabatini, 11 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e ANTINCENDIO
Studio Ferrero HTC Srl
Corso Giolitti, 2 - 12100 Cuneo (CN)

CSP e CSE
Studio Tecnico NASI-CARUSO s.s.
Via Saluzzo, 34 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

GEOLOGO
Dott. Francesco LOMBARDO
Via Prà, 1/C - 12030 Sanfront (CN)

Tavola n° **A6.4**

Elaborato: **Layout di cantiere**
scala 1:200
allegato XV del D.Lgs. n°81 del 09/04/2008

Data: novembre 2018





	BARACCHE DI CANTIERE
	PONTEGGIO FISSO
	AREA TETTOIATA CON BETONIERA PER LAVORAZIONI FISSE
	AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI
	AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI
	TUBAZIONE ANTINCENDIO ESISTENTE IL PERCORSO ESATTO DOVRA' COMUNQUE ESSERE VERIFICATO IN FASE ESECUTIVA

GLI SCAVI DOVRANNO ESSERE CONDOTTI CON LA NECESSARIA CAUTELA PER IL RISCHIO DI RINVENIRE SOTTOSERVIZI NON SEGNALATI.
L'IMPRESA DOVRA' ACQUISIRE E CONSERVARE IN CANTIERE LE MAPPE DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI NELLE AREE STRADALI ED A SERVIZI ADIACENTI ALL'AREA DI CANTIERE.
I SOTTOSERVIZI ESISTENTI NEL CORTILE AL SERVIZIO DEI DUE BASSI FABBRICATI OLTRE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI ATTUALI DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI IN FASE ESECUTIVA IN QUANTO NON VI SONO PLANIMETRIE AL RIGUARDO.

CARTELLO DA COLLOCARE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DI CANTIERE

PER LA SEGNALAZIONE DEL CANTIERE SU CORSO GUGLIELMO MARCONI E' OBBLIGO PER L'IMPRESA ADOTTARE GLI SCHEMI SEGNALETICI DOTATI DI ADEGUATA ILLUMINAZIONE NOTTURNA - TAVOLA 61 - 63 - 64 del Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - in accordo con il Comando Polizia Municipale del Comune di Sanfront

FABBRICATO IN PROGETTO